



Id	Opg	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	% arbejde færdigt	Foregående opgaver	Efterfølgende opgaver	2026					2027	
									Kvt1		Kvt2	Kvt3	Kvt4	Kvt1	
1		Temamøder	50d	ma 05-01-26	fr 20-03-26	12%									
14		Bygherreafklaringer	111d	ma 08-09-25	ma 02-03-26	59%									
15		E100.02 - Fastlæggelse af rørmaterialer	15d	ti 21-10-25	ma 10-11-25	80%	149	150							
16		E100.03 - BH, godkendelse af synlinge komponenter	10d	ma 26-01-26	fr 06-02-26	95%	33								
20		E100.02 - Vandbehandling og vandingsanlæg til haverne	10d	on 05-11-25	ti 18-11-25	0%									
21		E100.02 - Indretning af produktionskøkken, datablade på komponenter, central/decentral	10d	ti 30-09-25	ma 13-10-25	0%		84							
23		E100.01 - Fastlæg krav til kemidepot	10d	ma 05-01-26	fr 16-01-26	0%		103							
24		Sikringsprojekt, omfang af ADK	10d	ma 05-01-26	fr 16-01-26	0%		1078;1082;42							
25		Infovæg med glasfronter (ARK pkt. 3.7)	2d	ma 05-01-26	ti 06-01-26	0%									
26		E100.02 - Stillingtagen til kølevand i terræn - udskiftning/relining	14d	ma 05-01-26	to 22-01-26	0%									
27		E100 Pressemøder I Banksalen skal afklares	5d	ma 05-01-26	fr 09-01-26	0%									
28		E100.03 - Afklaring af DAS/SINE	40d	ti 16-12-25	ma 02-03-26	75%	644	634							
29		E100.12 - SolafskærmningMørklægning,funktionskr	15d	ma 03-11-25	fr 21-11-25	0%		679;1093;1084;743;796;937;990;:							
30		IKT	5d	ma 05-01-26	fr 09-01-26	0%									
32		Fredning	65d	ma 19-01-26	to 30-04-26	1%									
33		Gokendelse af synlige komponenter fra E100.03	5d	ma 19-01-26	fr 23-01-26	0%	652	16							
34		Godkendelse af Maskinalarmatur	15d	ma 16-03-26	on 08-04-26	5%	50	112;38							
35		Godkendelse af indbygning af RKS og RUD	15d	ma 16-03-26	on 08-04-26	0%	51	116;38							
36		Godkendelse af indbygning i "ovenlys"	15d	ma 23-02-26	fr 13-03-26	0%	52	126;38							
37		Godkendelse af kølecentralens indretning	15d	ma 16-03-26	on 08-04-26	0%	153	414							
38		Deadline for afstemt materiale til ALJ vedr. SLKS	0d	to 30-04-26	to 30-04-26	0%	34;35;36								
39		Sikringsprojekt	100d	ma 03-11-25	on 15-04-26	0%									
40		Placering/antal af sikringskomponenter, lofter	100d	ma 03-11-25	on 15-04-26	0%	1074	1096;1112;1130;1136;1142;1150;							
41		Placering/antal af sikringskomponenter, vægge	1d	ma 05-01-26	ma 05-01-26	0%									
42		Placering/antal af sikringskomponenter, døre	1d	ma 19-01-26	ma 19-01-26	0%	24								
43		E100.01 Ventilation	172d	ma 08-09-25	fr 29-05-26	59%									
144		E100.02 VVS	0d	ma 08-09-25	-	26%									
436		E100.03 EL	0d	ma 08-09-25	-	54%									
437		Omr. 1	106,93d	ma 08-09-25	ti 24-02-26	93%		1225							
438		Afhængigheder	106,93d	ma 08-09-25	ti 24-02-26	33%									
454		Placering og valg af ABA komponenter	0d	ma 08-09-25	ma 08-09-25	98%		1096;463;464							
461		Samlet el-belastning for BMS-KT og BMS-IBI tav	1d	ma 23-02-26	ti 24-02-26	0%	691								
462		Færdiggøre projektering	55d	ma 08-09-25	fr 21-11-25	95%									
463		ABA installationer	15d	ma 20-10-25	fr 07-11-25	98%	464;454	487;488							
464		AVA installationer	15d	ma 08-09-25	fr 26-09-25	75%	454	463							
465		Tavler	20d	ma 27-10-25	fr 21-11-25	98%	439;440;441;442;443;	1090;663;489;661;662							
466		Føringsveje	15d	ma 03-11-25	fr 21-11-25	98%	468;440;441;442;443;	1091;1092;659;664;665;492							
467		Kraftinstallationer	16,24d	ma 20-10-25	ti 11-11-25	98%	455;440;441;442;444;								
468		Lysinstallationer	10d	ma 03-11-25	fr 14-11-25	98%	447;445;448	466;660							
469		IT og Svagstrøm	15d	ma 20-10-25	fr 07-11-25	98%	442;452;453;456	493							
470		Svagstrøm Ur	3d	ma 17-11-25	on 19-11-25	98%	457;458								
471		Omr. 2	142,85d	ma 10-11-25	ti 23-06-26	65%		1228							
472		Afhængigheder	128,85d	fr 28-11-25	ti 23-06-26	80%									
476		Fyldningsgrad i spor/ udvidelsesfaktor	0d	fr 28-11-25	fr 28-11-25	85%	473;474;480	489;490							
481		Placering og valg af ABA komponenter	0d	fr 28-11-25	fr 28-11-25	95%		487;488							

Projekt: 2026-03-12 Samlet tid
Dato: to 12-03-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

Kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Sti for efterfølgende opgave - opgave med milepæle

Sti for efterfølgende opgave - hovedopgave

Sti for efterfølgende opgave - normal opgave

Forudgående element i sti for milepælopgave

Forudgående element i sti for hovedopgave

Forudgående element i sti for normal opgave

Kritisk

Kritisk opdeling

Fremdrift

Manuel status



Id	Opgave	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	% arbejde færdigt	Foregående opgaver	Efterfølgende opgaver	2026					2027
									Kvt1	Kvt2	Kvt3	Kvt4	Kvt1	
483		Installationer for 4. sal Chef-køkken	1d	fr 28-11-25	fr 28-11-25	80%		489;490;491	L(	TR)				
484		AV installationer for 4. sals mødelokaler	0d	fr 28-11-25	fr 28-11-25	5%		489;490;491;493						
485		Samlet el-belastning for BMS-KT og BMS-IBI tav	0d	ti 23-06-26	ti 23-06-26	0%	747;771							◆ 23-06
486		Færdiggøre projektering	74,38d	ma 10-11-25	fr 13-03-26	65%								
487		ABA installationer	21,5d	ma 10-11-25	ti 09-12-25	50%	463;481	510						
488		AVA installationer	15d	ma 10-11-25	ti 09-12-25	50%	463;481	510	in 1)					
489		Tavler	15d	ma 24-11-25	fr 12-12-25	90%	465;439;473;474;475;	512AS+5d;534AS+5d;728;726;727	G					
490		Føringsveje	54,38d	ma 08-12-25	fr 13-03-26	70%	492;444;450;451;508;	515;537;724;729;730						KL (TEGN 1)
491		Kraftinstallationer	6,37d	ma 24-11-25	ti 02-12-25	65%	444;450;451;459;473;		2)					
492		Lysinstallationer	10d	ma 24-11-25	fr 05-12-25	62%	466;477;478;479	490;725	in 1)					
493		IT og Svagstrøm	17,6d	ma 10-11-25	on 03-12-25	60%	469;452;453;475;482;	516	3)					
494		Svagstrøm Ur	3d	ma 05-01-26	on 07-01-26	95%	457;458							KL (TEGN 2)
495		Omr. 3	210,8d	ma 08-09-25	fr 14-08-26	58%		1230						
496		Afhængigheder	210,8d	ma 08-09-25	fr 14-08-26	85%								
509		Færdiggøre projektering	63,5d	ma 01-12-25	to 19-03-26	57%								
510		ABA installationer	63,5d	ma 01-12-25	to 19-03-26	50%	487;488;508;505	532						KL (TEGN 4)
511		AVA installationer	0d	ti 10-03-26	ti 10-03-26	50%	508;505							◆ 10-03
512		Tavler	38,4d	ma 12-01-26	to 12-03-26	60%	489AS+5d;439;508;49	534AS+5d;781;779;780						KL-ING
513		Føringsveje	32,67d	ma 26-01-26	on 18-03-26	60%	515;444;450;451;508;	537;536;777;782;783						KL (TEGN 1)
514		Kraftinstallationer	40,2d	ma 12-01-26	ma 16-03-26	50%	444;450;451;459;508;							KL (TEGN 2)
515		Lysinstallationer	40,88d	ma 12-01-26	ma 16-03-26	50%	490;508;501;502;503	513;778						KL (TEGN 1)
516		IT og Svagstrøm	59d	ma 01-12-25	to 12-03-26	60%	493;452;453;508;499;							KL (TEGN 3)
517		Svagstrøm Ur	3d	ma 16-02-26	on 18-02-26	95%	457;458							KL (TEGN 2)
518		Omr. 4	160,25d	ma 05-01-26	fr 18-09-26	98%		1232						
519		Afhængigheder	135,25d	ma 09-02-26	fr 18-09-26	0%								
520		Fancoils for dim af kabling	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%		523;534;535;536						◆ 09-02
521		Øvrige installationer for dim af kabling	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%		523;534;535;536						◆ 09-02
522		Arbejdsstationer placering	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%		534;535;536;538						◆ 09-02
523		Fyldningsgrad i spor/ udvidelsesfaktor	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%	520;521;527	534;535						◆ 09-02
524		Lysinstallation - Opdeling af DALI inst.	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%		534;537						◆ 09-02
525		Placering af belysning	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%		537						◆ 09-02
526		Placering synligt udstyr fx tryk og pir, Input vedr. DALI	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%		537						◆ 09-02
527		Kraft - Placering af komponenter, belastning	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%		523;534;535;536						◆ 09-02
528		Placering og valg af ABA komponenter	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%		532;533						◆ 09-02
529		Koordinering af AV-installationer med isolering på skørter. Placering af inst. Over loft samt under gulv	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	0%		535;536;538						◆ 09-02
530		Samlet el-belastning for BMS-KT og BMS-IBI tav	0d	fr 18-09-26	fr 18-09-26	0%	852;873							◆ 18-09
531		Færdiggøre projektering	54d	ma 05-01-26	to 26-03-26	98%								
533		AVA installationer	0d	ma 09-02-26	ma 09-02-26	7%	528							◆ 09-02
534		Tavler	18,4d	ma 23-02-26	to 19-03-26	100%	489AS+5d;512AS+5d;	828;556						KL-ING
535		Føringsveje	7,68d	ma 09-03-26	on 18-03-26	100%	537;444;450;451;520;	826;829;559						KL (TEGN 1)
536		Kraftinstallationer	17,68d	ma 23-02-26	on 18-03-26	100%	513;444;450;451;459;							KL (TEGN 2)
537		Lysinstallationer	17,68d	ma 23-02-26	on 18-03-26	100%	490;513;524;525;526	535;827						KL (TEGN 1)
538		IT og Svagstrøm	15d	ma 19-01-26	ma 09-02-26	100%	452;453;522;529							KL (TEGN 3)
539		Svagstrøm Ur	3d	ti 24-03-26	to 26-03-26	95%	457;458							KL (TEGN 2)

Projekt: 2026-03-12 Samlet tid Dato: to 12-03-26	Opgave		Inaktiv milepæl		Kun start		Sti for efterfølgende opgave - hovedopgave		Kritisk opdeling	
	Opdeling		Inaktiv oversigt		Kun slutdato		Sti for efterfølgende opgave - normal opgave		Fremdrift	
	Milepæl		Manuel opgave		Eksterne opgaver		Forudgående element i sti for milepælopgave		Manuel status	
	Hovedopgave		Kun varighed		Ekstern milepæl		Forudgående element i sti for hovedopgave			
	Projektoversigt		Manuel oversigtsopløftning		Deadline		Forudgående element i sti for normal opgave			
	Inaktiv opgave		Manuel oversigt		Sti for efterfølgende opgave - opgave med milepæle		Kritisk			



Id	Opg	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	% arbejde færdigt	Foregående opgaver	Efterfølgende opgaver	2026					2027
									Kvt1	Kvt2	Kvt3	Kvt4	Kvt1	
540		Omr. 5	162,55d	ma 26-01-26	ti 20-10-26	26%		1234						
541		Afhængigheder	132,55d	ma 16-03-26	ti 20-10-26	0%								
542		Fancoils for dim af kabling	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%		545;556;557;558						
543		Øvrige installationer for dim af kabling	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%		545;556;557;558						
544		Arbejdsstationer placering	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%		556;557;558;560						
545		Fyldningsgrad i spor/ udvidelsesfaktor	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%	542;543;549	556;557						
546		Lysinstallation - Opdeling af DALI inst.	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%		556;559						
547		Placering af belysning	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%		559						
548		Placering synligt udstyr fx tryk og pir, Input vedr. DALI	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%		559						
549		Kraft - Placering af komponenter, belastning	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%		545;556;557;558						
550		Placering og valg af ABA komponenter	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%		554;555						
551		Koordinering af AV-installationer med isolering på skørter. Placering af inst. Over loft samt under gulv	0d	ma 16-03-26	ma 16-03-26	0%		557;558;560						
552		Samlet el-belastning for BMS-KT og BMS-IBI tav	0d	ti 20-10-26	ti 20-10-26	0%	897;913							
553		Færdiggøre projektering	64d	ma 26-01-26	ti 05-05-26	26%								
562		Omr. 6	0d	ma 23-02-26	-	98%		1236						
586		Omr. 7	0d	ma 24-11-25	-	0%		1238						
608		Omr. 8	0d	ma 24-11-25	-	95%		1240						
631		Globals	0d	ma 08-09-25	-	21%								
632		Afhængigheder	0d	ma 08-09-25	-	35%								
633		10kV Designkrav	25d	ma 20-10-25	fr 21-11-25	35%		646						
634		DAS/Sine - Omfang af dækning	0d	ma 02-03-26	ma 02-03-26	90%	28							
635		DAS/Sine - Placering af synlige komponenter	0d	ma 23-02-26	ma 23-02-26	90%								
636		DAS/Sine - Anlægs størrelse og udformning	0d	ma 08-09-25	ma 08-09-25	90%		645						
638		Omfang - reetablering af solceller	0d	to 18-12-25	to 18-12-25	50%		784						
639		Placering skorsten + ind/afkast generator	0d	to 01-01-50	-	0%								
640		HX-1 Designkrav	0d	ma 08-09-25	ma 08-09-25	85%		650						
641		Designkrav jording	0d	ma 08-09-25	ma 08-09-25	50%		651						
642		Armatortyper	0d	ma 08-09-25	ma 08-09-25	50%								
643		Færdiggøre projektering	125d	on 01-10-25	fr 17-04-26	18%								
644		Udarbejde notat om DAS/SINE	10d	ti 02-12-25	ma 15-12-25	0%		28						
645		Projektering af DAS/Sine	11d	ti 18-11-25	ti 02-12-25	0%	636							
646		10kV	20d	ma 01-12-25	fr 09-01-26	11%	633							
647		UPS anlæg	11d	on 03-12-25	on 17-12-25	80%	637							
648		Reetablering af solceller	11d	to 18-12-25	to 15-01-26	0%		784						
649		Generator anlæg	11d	ma 05-01-26	ma 19-01-26	50%								
650		HX-1	6d	ma 19-01-26	ma 26-01-26	50%	640							
651		Jording	6d	ti 27-01-26	ti 03-02-26	0%	641							
652		Komponentkatalog for synlige komponenter til godkendelse	10d	ma 05-01-26	fr 16-01-26	100%		33						
653		Lysarmaturer	45d	on 04-02-26	fr 17-04-26	5%								
654		Ur-anlæg	60d	on 01-10-25	ti 06-01-26	70%								
655		E100.04 BMS	0d	ma 08-09-25	-	11%								
1071		Ark	0d?	ma 25-08-25	-	50%								
1185		E100.05 ELEV	75d	ma 03-11-25	fr 06-03-26	0%		1225;1228;1230;1232;1234;1236;						

Projekt: 2026-03-12 Samlet tid
Dato: to 12-03-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

Kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Sti for efterfølgende opgave - opgave med milepæle

Sti for efterfølgende opgave - hovedopgave

Sti for efterfølgende opgave - normal opgave

Forudgående element i sti for milepælopgave

Forudgående element i sti for hovedopgave

Forudgående element i sti for normal opgave

Kritisk

Kritisk opdeling

Fremdrift

Manuel status



Id	Opg	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	% arbejde færdigt	Foregående opgaver	Efterfølgende opgaver	2026					2027	
									Kvt1		Kvt2		Kvt3		Kvt4
1187		Oversigt projekteringstidsplan - projekt til prisvalidering	0d	ma 08-09-25	-	0%									
1219		Projektering efter prisvalidering er startet jf. leveranceplaner	75d	on 10-06-26	ti 20-10-26	0%									
1224		Oversigt projekteringstidsplan - 100 % projekt	200d	to 26-03-26	ti 02-02-27	0%									
1243		Udførelsesprojektering - 100% færdig	0d	ti 02-02-27	ti 02-02-27	0%	1225;1228;1230;1232								◆ 02-02

Projekt: 2026-03-12 Samlet tid Dato: to 12-03-26	Opgave		Inaktiv milepæl		Kun start		Sti for efterfølgende opgave - hovedopgave		Kritisk opdeling	
	Opdeling		Inaktiv oversigt		Kun slutdato		Sti for efterfølgende opgave - normal opgave		Fremdrift	
	Milepæl		Manuel opgave		Eksterne opgaver		Forudgående element i sti for milepælopgave		Manuel status	
	Hovedopgave		Kun varighed		Ekstern milepæl		Forudgående element i sti for hovedopgave			
	Projektoversigt		Manuel oversigtsopløftning		Deadline		Forudgående element i sti for normal opgave			
	Inaktiv opgave		Manuel oversigt		Sti for efterfølgende opgave - opgave med milepæle		Kritisk			